

## **Informationen zur Ratssitzung vom 09.10.2014**

### **Punkt 1: Genehmigung des Protokolls der letzten Ratssitzung**

Das Protokoll der letzten Ratssitzung wurde jedem Ratsmitglied zugestellt. Es gingen keine Änderungswünsche ein und dem Protokoll wird zugestimmt. Abstimmungsergebnis: einstimmig

### **Punkt 2: Vergabe von Aufträgen im Rahmen der Rathaussanierung**

Vor Aufnahme der Beratungen besichtigt der Ortsgemeinderat die Garagentore am Rathaus. Der Ingenieur Thomas Groß schlägt eine Erneuerung der alten Tore durch Sektionaltore vor. Die Kostenhöhe schätzt der Planer bei etwa 1.700 € je Sektionaltor bzw. 1.200 € für gewöhnliche Tore. Er wird sich um konkrete Angebote kümmern.

Anschließend erläutert Thomas Groß den Baufortschritt: Arbeiten an der Fassade und Fenstererneuerungen sind abgeschlossen. Noch nicht fertig sind die Arbeiten am Gebäudesockel, diese wurden witterungsbedingt verschoben. Ggf. müsse man bis zum Frühjahr warten, da der Sockel vollständig austrocknen muss. Herr Groß bittet den Ortsgemeinderat um Entscheidung, ob die beiden Eingänge mit Vordächern versehen werden sollen. Nach Darstellung der geplanten Kosten stimmt der Ortsgemeinderat für die Errichtung der Vordächer. Abstimmungsergebnis: einstimmig

Der Rat beschloss, die Aufträge für die Gewerke Trockenbau, Fliesenarbeiten und Sanitär und Lüftung an die jeweils gesamtgünstigsten Bieter vergeben. Abstimmungsergebnis: jeweils einstimmig

### **Punkt 3: Verschiedenes**

Der Rat nimmt den Erwerb von sieben Obstbäumen für die Obstbaumfreunde zustimmend zur Kenntnis. Hierfür gingen Spenden ein.

Der Archivraum der Ortsgemeinde im Rathaus soll in Eigenleistung tapeziert werden.

Der Vorsitzende wird beauftragt, sich über Möglichkeiten zur Reduzierung des LKW-Verkehrs im Dorf zu informieren.